

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2021

Información de Obra Pública y Servicios.

4.6.3. Reporte de Avance Físico-
Financiero de Obras y/o Servicios
Relacionados al Cierre del Periodo.

Formato OP-3.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

Formato OP-3

Fecha: 31 de Diciembre de 2021

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

No	Id Obra	PASH	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Ingresos Propios			Inversión							Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable				
									Metas		Número Beneficiarios	Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico	Financiero		
									Programadas	Alcanzadas														
1	12879		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Perforación, equipamiento e interconexión de pozo profundo en la comunidad de los reyes, municipio de zihuatanejo de azueta	Zihuatanejo - Zihuatanejo de Azueta	Adjudicación Directa	CAP-IP-2021-AD-12879	1.00	1.00	342.00	\$0.00	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
Total de Agua y Saneamiento (A Y S)									\$0.00	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$0.00	\$0.00					
Total									\$0.00	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$1,323,174.77	\$0.00	\$0.00					

Elaboró

Eduardo Valencia Martínez
Subdirector Técnico

**SUBDIRECCIÓN
TECNICA**

Revisó

Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024

Luis Fernando Salas Reyes
Director

Vo. Bo.

Covarrubias Villegas
Auditor Interna
**AUDITORÍA
INTERNA**