

Reporte de avance físico financiero de obras y/o servicios relacionados con las mismas, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025

N°. de obra	Ramo / Fondo / Programa	Nombre de la obra y/o servicio	Contratación	Empresa contratista	Residente designado	Presupuestal						Avance %	
			Importe			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Físico	Financ.
1	Ingresos Propios	REHABILITACION DE CARCAMO DE LELGADA AGUAS CRUDAS Y EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COACOYUL	\$10,096,465.76	Said Pineda Villegas y Francisco Castillo Martinez	SUBDIRECCION TECNICA	0.00	10,096,456.76	10,096,456.76	10,096,456.76	10,052,937.76	10,052,937.76	100%	100.00%
			Subtotal por ramo / fondo / programa			\$0.00	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76		
			Subtotal por ramo / fondo / programa			\$0.00	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76	\$10,096,456.76		
			Total			\$ -	\$ 10,096,456.76	\$ 10,096,456.76	\$ 10,096,456.76	\$ 10,052,937.76	\$ 10,052,937.76		

Elaborado por:



2024 - 2027

Eduardo Valencia Martínez
Subdirector Técnico

**SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA**

Revisado por:





Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

2024 - 2027

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Aprobado por:

Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Maria Guadalupe Contreras Villegas
Contralora Interna

**AUDITORIA
INTERNA**